



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

18 февраля 2022

№ 113

Об утверждении «Дорожной карты» - плана мероприятий по проведению капитального ремонта и организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта в зданиях (сооружениях) «Школа-интернат № 37 VIII вида»

В целях реализации мероприятий государственной программы Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 28.12.2017 №732-П, в рамках Программы модернизации школьных систем образования и планирования расходных обязательств из консолидированного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по модернизации школьных систем образования, на основании Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Челябинской области бюджету муниципального образования Челябинской области на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования от 18.02.2022 №75743000-1-2022-012, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую «Дорожную карту» - план мероприятий по проведению капитального ремонта и организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта в зданиях (сооружениях) «Школа-интернат № 37 VIII вида» (далее – «Дорожная карта» - план мероприятий).

2. Руководителю «Школа-интернат № 37 VIII вида» (Полтавскому Ю.Н.):

2.1. назначить ответственных должностных лиц за исполнением мероприятий «Дорожной карты» - плана мероприятий;

2.2 обеспечить исполнение мероприятий «Дорожной карты» - плана мероприятий в установленные сроки.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника Втехину О.В., начальника планово-экономического отдела Воронину Е.О.

Начальник Управления

Л.В. Горбунова

Утверждено
приказом Управления образования
от 18.02.2022 № 113

«Дорожная карта» - план мероприятий
по проведению капитального ремонта и организации образовательного процесса в период проведения капитального
ремонта в зданиях (сооружениях) «Школа-интернат № 37 VIII вида»

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный	Примечание (количество обучающихся, адреса)
1. Мероприятие по выполнению работ по капитальному ремонту объекта и приобретению средств обучения и воспитания				
1.1	Формирование пакета документов для получения субсидии на капитальный ремонт и приобретение оборудования в рамках капитального ремонта.	февраль 2022г.	Полтавский Ю.Н. Воронина Е.О.	
1.2	Организационная, методическая, консультационная поддержка «Школа-интернат № 37 VIII вида» по своевременности и достоверности содержания пакета документов для получения субсидии на капитальный ремонт и приобретение оборудования в рамках капитального ремонта со стороны сотрудников Управления образования	февраль 2022г.	Горбунова Л.В. Втехина О.В. Воронина Е.О.	
1.3	Подписание Соглашения между Озерским городским округом и Министерством науки и образования Челябинской области	февраль 2022г.	Горбунова Л.В.	
1.4	Формирование и утверждение распоряжением главы Озерского городского округа состава муниципальной комиссии по сопровождению и	февраль-март 2022г.	Горбунова Л.В.	

1.5	<p>контролю проведения ремонтных работ «Школа-интернат № 37 VIII вида»</p> <p>Формирование пакета документов для проведения торгов по капитальному ремонту здания мастерских «Школа-интернат № 37 VIII вида»</p>	<p>февраль-март 2022г.</p>	<p>Полтавский Ю.Н.</p>	<p>полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляет ГКУ «Центр организации закупок Челябинской области» (постановление Челябинской области от 29.03.2021 №151-рп)</p>
1.6	<p>Проведение торгов по капитальному ремонту мастерских «Школа-интернат № 37 VIII вида»</p>	<p>март-апрель 2022г.</p>	<p>Полтавский Ю.Н.</p>	<p>полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляет ГКУ «Центр организации закупок Челябинской области» (постановление Челябинской области от 29.03.2021 №151-рп)</p>
1.7	<p>Заключение контракта на капитальный ремонт мастерских «Школа-интернат № 37 VIII вида»</p>	<p>до 1 мая 2022</p>	<p>Полтавский Ю.Н.</p>	
1.8	<p>Формирование пакета документов для проведения торгов по капитальному ремонту основного здания «Школа-интернат № 37 VIII вида»</p>	<p>февраль-март 2022г.</p>	<p>Полтавский Ю.Н.</p>	<p>полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляет ГКУ «Центр</p>

				<p>организации закупок Челябинской области» (постановление Правительства Челябинской области от 29.03.2021 №151-рп)</p>
1.9	<p>Проведение торгов по капитальному ремонту основного здания «Школа-интернат № 37 VIII вида»</p>	<p>март-апрель 2022г.</p>	<p>Полтавский Ю.Н.</p>	<p>полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляет ГКУ «Центр организации закупок Челябинской области» (постановление Правительства Челябинской области от 29.03.2021 №151-рп)</p>
1.10	<p>Заключение контракта на капитальный ремонт основного здания «Школа-интернат № 37 VIII вида»</p>	<p>до 1 мая 2022</p>	<p>Полтавский Ю.Н.</p>	
1.11	<p>Формирование пакета документов и проведение торгов на приобретение средств обучения и воспитания в рамках капитального ремонта «Школа-интернат № 37 VIII вида»</p>	<p>апрель-май 2022г.</p>	<p>Полтавский Ю.Н.</p>	<p>полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляет ГКУ «Центр организации закупок Челябинской области» (постановление Правительства Челябинской области от 29.03.2021 №151-рп)</p>

1.12	Заключение контракта на приобретение и поставку средств обучения и воспитания в рамках капитального ремонта «Школа-интернат № 37 VIII вида»	до 1 июня 2022	Полтавский Ю.Н.	
1.13	Проведение ремонтных работ здания мастерских «Школа-интернат № 37 VIII вида»	май-октябрь 2022г.	Полтавский Ю.Н.; подрядная организация	
1.14	Проведение ремонтных работ в основном здании «Школа-интернат № 37 VIII вида»	июнь – август (до 15.08.2022г.)	Полтавский Ю.Н.; подрядная организация	
1.15	Проведение контроля и надзора выполнения работ по капитальному ремонту «Школа-интернат № 37 VIII вида»	постоянно	Полтавский Ю.Н.; УКС г.Озерска, председатель муниципальной комиссии	Контроль со стороны сторонних организаций осуществляется по договору строительного надзора
1.16.	Проведение оперативных совещаний с участием представителей подрядной организации по соблюдению установленных сроков и объемов выполненных работ в соответствии с установленным графиком.	еженедельно в период выполнения работ по капитальному ремонту	Полтавский Ю.Н., Горбунова Л.В., председатель муниципальной комиссии	
1.17	Получение средств обучения и воспитания, поставляемого согласно проведенному аукциону	июль-август 2022г.	Полтавский Ю.Н.	
1.18	Монтаж и подключение средств обучения и воспитания в основном здании «Школа-интернат № 37 VIII вида»	август 2022г.	Полтавский Ю.Н.	
1.19	Монтаж и подключение оборудования в здании мастерских «Школа-интернат № 37 VIII вида»	октябрь-ноябрь 2022г.	Полтавский Ю.Н.	
1.20	Доклад на заседаниях муниципальной комиссии о ходе выполнения работ по	ежемесячно с марта 2022г.	Полтавский Ю.Н. Горбунова Л.В.	

	капитальному ремонту				
1.21	Приемка основного здания «Школа-интернат № 37 VIII вида»	август 2022г.	Полтавский Ю.Н. Муниципальная комиссия		
1.22	Приемка здания мастерских «Школа-интернат № 37 VIII вида»	ноябрь 2022г.	Полтавский Ю.Н. Муниципальная комиссия		
2. Компенсационные мероприятия по организации образовательного процесса на базе образовательных организаций					
2.1	Организация обследования условий организации учебного процесса по предмету «Технология» с выездом на место	август	Горбунова Л.В., председатель муниципальной комиссии		
2.2	Организация учебного процесса по предмету «Технология» в основном здании	сентябрь-ноябрь 2022г.	Полтавский Ю.Н.		Основное здание «Школа-интернат № 37 VIII вида» по адресу ул. Музрукова, 32 (70 обучающихся)
3. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов капитального ремонта					
3.1	Формирование пакета документов и проведение торгов в рамках капитального ремонта по обеспечению антитеррористической защищенности здания мастерских «Школа-интернат № 37 VIII вида»	апрель-май 2022г.	Полтавский Ю.Н.		
3.2	Монтаж и подключение оборудования по антитеррористической защищенности здания мастерских «Школа-интернат № 37 VIII вида»	октябрь-ноябрь 2022г.	Полтавский Ю.Н. подрядная организация		
4. Мероприятия, организуемые штабами родительского контроля					
4.1	Формирование штаба родительского общественного контроля (определение состава штаба, выбор председателя)	февраль 2022г.	Полтавский Ю.Н.		
4.2	Составление плана работы штаба родительского общественного контроля	март-апрель 2022г.	Полтавский Ю.Н., председатель		

				штаба	
4.3	Организация участия штаба родительского общественного контроля в выборе дизайнерского оформления	родительского штаба	май-июнь 2022г.	Полтавский Ю.Н., председатель штаба	
4.4	Организация рейдов представителями штаба родительского общественного контроля по проверке хода ремонтных работ	штаба	в течение всего ремонта	Полтавский Ю.Н., председатель штаба	
4.5	Доклады о ходе плановых мероприятий на заседаниях штаба родительского общественного контроля	штаба	в течение всего ремонта	Полтавский Ю.Н., председатель штаба	
4.6	Проведение осмотра проделанной работы и оценка качества выполненных работ		по итогам работ	Полтавский Ю.Н., председатель штаба	
4.7	Организация помощи со стороны родителей по выгрузке средств обучения и воспитания		по мере поступления	Председатель штаба	
5. Мероприятия по обеспечению повышения квалификации педагогических работников					
5.1	Разработка и утверждение перспективного плана повышения квалификации педагогическими работниками «Школа-интернат № 37 VIII вида» (в рамках капитального ремонта)		февраль 2022г.	Полтавский Ю.Н.	40 педагогических работников «Школа-интернат № 37 VIII вида»
5.2	Организация обучения на курсах повышения квалификации согласно утвержденному перспективному плану		май-декабрь 2022г.	Полтавский Ю.Н.	40 педагогических работников «Школа-интернат № 37 VIII вида»
6. Мероприятия по обеспечению обновления фонда учебников					
6.1	Формирование заявки по обеспечению обновления фонда учебников в полном объеме (100%)		февраль 2022г.	Полтавский Ю.Н.	
6.2	Получение учебников согласно сформированной заявке по обеспечению и обновлению фонда учебников		июнь-август 2022г.	Полтавский Ю.Н.	

7. Мероприятия по благоустройству территории (в случае реализации)

7.1	Организация выполнения работ по снятию верхнего слоя грунта для устройства тротуара из бордюрной плитки возле здания мастерских	август-сентябрь 2022г.	Полтавский Ю.Н.
7.2	Организация выполнения работ по устройству тротуара из бордюрной плитки возле здания мастерских	август-сентябрь 2022г.	Полтавский Ю.Н.
7.3	Организация приемки выполненных работ	сентябрь 2022г.	Полтавский Ю.Н.